



**CITTA' DI ARPINO**

Provincia di Frosinone



**SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE  
DEL CAPO SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO**

N° 585 Raccolta generale presso Ufficio Affari Generali

Data: 29/10/2024

N° 136 Registro Settore 3° - Gestione del Territorio

**OGGETTO: PNRR M2C4I2.2-A Ministero dell'Interno – Contributo ai comuni per efficientamento energetico della pubblica illuminazione – Approvazione Stato Finale dei lavori di *efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione* e liquidazione del II certificato di pagamento – CUP I34H22001020006 - CIG A007790B55**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 20 del 29/07/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D.Lgs n° 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. n° 6 del 16/01/2024 di approvazione del Documento Unico di programmazione 2024-2026;
- la Delibera di C.C. n° 11 del 12/03/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

Premesso che:

- ai sensi del PNRR M2C4I2.2-A il Ministero dell'Interno ha concesso ai comuni un contributo per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione (art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n° 160, Decreto MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020);
- con determinazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n° 81 del 22/05/2023 si affidava il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza nelle varie fasi dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione presentata al Per. Ind. Claudio Di Pucchio, con studio tecnico a Pescosolido (FR) in Via I Vallefavano n° 1;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 04/08/2023 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione redatto dal Per. Ind. Claudio Di Pucchio, con studio tecnico in Pescosolido (FR), Via I Vallefavano n° 1, acquisito agli atti di questo Ente in data 12/04/2023 con prot. n° 8482, dell'importo totale di

€ 70.000,00 di cui € 54.023,10 per lavori ed € 15.976,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n° 149 del 14/09/2023 si affidavano i lavori di "*efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione*" alla Ditta EL.CO. Elettrosistemi snc – Via S. Amasio n° 1/N – Sora (FR), per un importo pari ad € 46.997,07 oltre oneri per la sicurezza ammontanti ad € 2.297,46 ed IVA di Legge per complessivi € 54.223,98;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 14/09/2023;
- la scrittura privata è stata stipulata in data 30/11/2023;
- i lavori sono stati ultimati il 31/05/2024;
- con determinazione del Settore 3° - Gestione del Territorio n° 6 del 16/01/2024 si approvavano gli atti relativi al I Stato di Avanzamento dei Lavori di *efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione* eseguiti a tutto il 18/10/2023, redatti dal D.L. Per. Ind. Claudio Di Pucchio;

VISTA la documentazione trasmessa dal D.L. Per. Ind. Claudio Di Pucchio relativa allo Stato finale dei Lavori di *efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione* eseguiti a tutto il 31/05/2024, dell'importo di complessivi € 49.294,53 ed il II certificato di pagamento da cui risulta il credito all'impresa di € 19.238,15 oltre IVA 10% per complessivi € 21.161,97 al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni;

VISTA la fattura elettronica n. 30/24 del 21/06/2024 emessa dalla ditta EL.CO. Elettrosistemi snc, acquisita agli atti di questo Ente in data 24/06/2024 con prot. n° 5925, relativa allo Stato finale dei lavori di *efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione*, dell'importo di € 19.238,15 oltre IVA 10% per complessivi € 21.161,97;

Visto il DURC emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta EL.CO. Elettrosistemi snc risulta regolare con il versamento dei contributi agli enti previdenziali ed assistenziali;

VISTI gli artt. 107 e 184 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di regolarità contabile;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs 36/2023;

Tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare gli atti relativi allo Stato Finale dei Lavori di *efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione* eseguiti a tutto il 31/05/2024, redatti dal D.L. Per. Ind. Claudio Di Pucchio, dell'importo di complessivi € 49.294,53 ed il II certificato di pagamento da cui risulta il credito all'impresa di € 19.238,15 oltre IVA 10% per complessivi € 21.161,97 al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni;
- 3) Di liquidare la fattura elettronica n. 30/24 del 21/06/2024 emessa dalla ditta EL.CO. Elettrosistemi snc, acquisita agli atti di questo Ente in data 24/06/2024 con prot. n° 5925, relativa allo Stato finale dei lavori di *efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione*, dell'importo di € 19.238,15 oltre IVA 10% per complessivi € 21.161,97;

- 4) Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. n° 505533017 del 19/10/2023 contratta con la compagnia assicurativa ALLIANZ a titolo di cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di € 21.161,97 è prevista nel bilancio del corrente esercizio in conto rr.pp. al codice di bilancio 10.05.2.02 cap. 19 – imp. 594/2023;
- 6) Di dare atto che l'opera è interamente finanziata dalla Ministero dell'Interno - PNRR M2C4I2.2-A;
- 7) Di pubblicare il presente atto sull'Albo pretorio online così come previsto dalla Legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Luigi Capogni

## CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Parere favorevole di **regolarità tecnica** attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL

Arpino li 29/10/2024

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Luigi Capogni

Parere favorevole di **regolarità contabile**

Arpino li ....14-11-2024..

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Fabio Sili

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA PER GLI IMPEGNI

Art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Sul presente Atto è rilasciato il "VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE" attestante la copertura finanziaria degli impegni assunti sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario .....

Arpino li .....

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. Fabio Sili

N. Visto Contabile .....

## PUBBLICAZIONE

Prot. n. 10833

Registro pubblicazioni n. ....

Il Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal ....18/11/2024.....

Dalla residenza Comunale li ....18/11/2024.....

Il Messo Comunale

Il Presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arpino li 29/10/2024

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Luigi Capogni

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana